

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. dell'art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n° 32 del 18 aprile 2019 convertito in legge 55/2019.

Lavori per il frazionamento tra il piano terra e il piano primo di un immobile sito in Corleone piazza _____ n. _____, di proprietà della _____ rappresentata dal sig. _____ (nato a _____ il _____ cod. Fiscale _____) nella qualità di procuratore, giusta procura notarile registrata _____. **Esattamente è stato rimosso un castelletto in ferro di un ascensore, anch'esso dismesso, che collegava il piano cantinato, il piano terra ed il piano primo, con consequenziale intervento di chiusura del relativo foro del solaio di piano primo e rifacimento di una porzione di solaio al piano terra.**

Tali opere, come previsto dall'art. 94 bis del DPR 380/2001, introdotto dal D.L. 32/2019, e successiva Legge n.55/2019, nonché dall'Allegato A al punto C del D.D.G. n. 8/2020, emanato dal Dirigente Generale del D.R.T. in data 13 Gennaio 2020 e successivo adeguamento riportato nel D.D.G. n.344 del 19 Maggio 2020, rientrano tra gli “Interventi Liberi” e “Privi di Rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”

La Comunicazione per la realizzazione di opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. art. 94-bis, comma 1 lettera c - NTC di riferimento D.M.17/01/2018 - D.D.G. n. 344 del 19/05/2020 del DRT Allegato A) lett. C, è stata effettuata presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, attraverso il Portale Sismica Sicilia, in data _____ Progetto n. _____, Protocollo n. _____.

Il Progettista delle opere architettoniche, nonché direttore dei lavori delle stesse, è stato l'arch. _____, residente in via A _____ n. _____, nato a _____ il _____ ed iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n° _____, il quale ha provveduto alla trasmissione al SUE della S.C.I.A.

I lavori sono stati eseguiti dall'impresa “_____”, con sede a Palermo in via _____ n. _____, con Amm. Unico **Ing.** _____, iscritto CCIAA: PALERMO ED ENNA N° _____ - R.E.A. PA – _____ Pos. INPS: _____; Pos. INAIL: _____; Pos. CEPIMA: _____, Partita IVA _____.

Il sottoscritto, **Ing.** _____, con studio tecnico a Palermo, in via _____ n. _____ iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. _____, è stato, invece, il redattore della relazione asseverata, nella qualità di tecnico incaricato dalla committenza, per la comunicazione al Genio Civile di Palermo e Direttore dei Lavori strutturali per la parte concernente la presente dichiarazione di Regolare Esecuzione conclusiva.

Le opere realizzate consistono nel frazionamento di un immobile sito in Corleone piazza _____ n. _____ che comprendeva il piano cantinato ed il piano terra, identificati in Catasto nel Foglio di Mappa Urbano alla Part.IIIa n. _____ sub. _____ ed un piano primo identificato in Catasto nel Foglio di Mappa Urbano alla Part.IIIa n. _____ sub. _____. I tre piani erano unificati tra di loro, formando un'unica unità immobiliare, grazie ad un ascensore interno. La struttura portante dell'ascensore, costituita da un castelletto metallico, è stata rimossa ed in corrispondenza del foro restante dell'originaria struttura è stata realizzata la porzione di solaio a chiusura tra le due unità immobiliari così ottenute, ed esattamente un'unica di piano cantinato e piano terra, ed una distinta al piano primo.

Il solaio esistente è del tipo misto in laterizi e travetti in c.a. mentre il foro da chiudere è stato realizzato, sempre del tipo misto in laterizi, ma con profilati in acciaio.

La nuova porzione di solaio di piano terra è stata realizzata, come previsto in progetto, sempre con profilati in acciaio e laterizi utilizzando i montanti del castelletto (*ogni montante è costituito da due profilati scatolari 100x40 mm accoppiati a L*) dell'ascensore che dal piano interrato arrivano al piano terra. La prima operazione eseguita è stata quella di smontare l'ascensore ed il castelletto, dal piano primo al piano terra, lasciando il tratto che dal piano terra arriva al piano cantinato. Dei quattro montanti, del tratto che dal piano cantinato arriva al piano terra, solo due sono stati utilizzati come supporto al profilato della nuova porzione di solaio parallelo alla prima rampa delle scale. Il foro del solaio di piano primo è stato chiuso inserendo nel bordo del foro (*zona piena in cls armato*) un angolare (80x80x8 mm) tassellato con tasselli ϕ 12 ogni 30 cm e saldando i nuovi 4 profilati sugli angolari, successivamente sono state posizionate le tavole e ricreato il nuovo massetto con armatura di ripartizione. Il tutto è stato eseguito a perfetta regola d'arte.

Durante il corso dei lavori il sottoscritto ha ispezionato le opere nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali confrontando lo schema di progetto con il costruito e riscontrando sempre la piena conformità tra quanto progettato e quanto realizzato.

Sempre durante il corso dei lavori, conformemente alle prescrizioni di cui al cap. 11 delle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, la qualità dei materiali impiegati è sottoposta a controllo dal sottoscritto Direttore dei Lavori e la fornitura degli stessi materiali è stata sempre accompagnata dalla documentazione di qualità e di origine.

Ad opere ultimate il sottoscritto ha effettuato un ulteriore processo ricognitivo sui luoghi alla presenza del Costruttore, ha ispezionato l'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti, ed ha riscontrato, ancora, la piena conformità tra quanto progettato e quanto costruito e la messa in atto delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso e considerato che è stata riscontrata la piena conformità tra quanto comunicato e quanto costruito, si ha il pieno convincimento della sicurezza e della durabilità dell'opera.

Il sottoscritto, per la propria competenza, responsabile circa l'osservanza delle norme sismiche e tecniche per le costruzioni edilizie, consapevole delle responsabilità derivanti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 359 e 481 del Codice Penale in quanto soggetto esercente servizi di pubblica necessità

CERTIFICA

che le opere strutturali relative al frazionamento tra il piano terra ed il piano primo dell'immobile sito in Corleone piazza _____, sono state regolarmente eseguite come in effetti attestato con la presente dichiarazione redatta ai sensi dell'art.67 comma 8 bis del D.P.R.380/2001, per ciò che è previsto per gli ***Interventi Liberi*** e ***Privi di Rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità*** ai sensi dall'art. 94 bis del DPR 380/2001, introdotto dal D.L. 32/2019, e successiva Legge n.55/2019, nonché dall'Allegato A al punto C del D.D.G. n. 8/2020, emanato dal Dirigente Generale del D.R.T. in data 13 Gennaio 2020 e successivo adeguamento riportato nel D.D.G. n.344 del 19 Maggio 2020.

Palermo, Lì _____

IL TECNICO
